

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Freitag, 23. Mai 2025

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Planungsphase										
Baustellenvorbereitung										
			Unsachgemäßes Arbeiten wegen Unkenntniss	Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen und Montageanweisungen erstellen Unterweisung der Beschäftigten mit den Inhalt: Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsanweisungen und Baustellenordnung usw.	Alle Unterlagen sind dem SiGe-Koordinator vor Arbeitsbeginn vorzulegen			ArbSchG §5 GM A 209	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Erdleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Gas, ...)	Leitungsauskünfte der Energieversorger				GM C 472	DGUV Regel 100-500 (BGR 500) Betreiben von Arbeitsmittel DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Kampfmittel	Kampfmittelauskunft der Bezirksregierungen				GM C 322	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Lärmemissionen	Arbeitszeiten von 7.00 bis 18.00 Uhr (Regelfall) Sondergenehmigungen bei Nacht- und Feiertagsarbeit				GM A 030	LärmVibrationsArbSchV Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung g DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Brandschutz	Brandschutzbestimmungen der Baustellenordnung Alarmplan, Flucht- und Rettungsplan	Jedes Unternehmen muß Feuerlöscher an dessen Arbeitsplätzen bereitstellen. Lager- und Pausenräume sind mit Feuerlöschern auszustatten.			Baustellenordnung GM A 006 GM A 021	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Freitag, 23. Mai 2025

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Planungsphase										
Baustelleneinrichtung										
			Gefahrenbereich: Baustelle	geschlossener Bauzaun an zugänglichen Bereichen Türen und Tore als Zugänge zum Baustellenbereich			S001		DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Verkehr auf der Baustelle	Baustrassen, mindestens 3,50m breit Geschwindigkeitsbegrenzung: 10 km/h				GM A 026 GM A 067 GM A 069	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Gesundheit / Hygiene	Sanitäranlagen		B04		ASR 48/1,2 GM A 025	ArbStättV §6 Arbeitsstättenverordnung DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Stromversorgung	Baustromverteiler in ausreichender Zahl	Die gesamte Anlage ist gemäß den einschlägigen VDE-Bestimmungen zu errichten und in den erforderlichen Zeitabständen zu überprüfen. Eine arbeitstägliche Prüfung der FI-Schutzschalter muß durch den Nutzer erfolgen.	B01		GM B 171 GM B 172	DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel	
			Lichtverhältnisse im Freien	Baustellenbeleuchtung, wenn Tageslicht nicht ausreicht		B10		ASR A 3.4 GM A 024	ArbStättV Arbeitsstättenverordnung DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Lichtverhältnisse im Gebäude	Flure, Verkehrs- und Fluchtwege ausreichend beleuchten		B11		ASR A 3.4 GM A 024	ArbStättV Arbeitsstättenverordnung DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Arbeitsmittel, Geräte und Maschinen	Betriebsmittelprüfung Unterweisung durchführen (Betriebsanweisung)				GM B 171 GM B 172 GM B 266 GM B 274	DGUV Regel 100-500 (BGR 500) Betreiben von Arbeitsmittel DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten VERORDNUNG BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung	
			Witterungseinflüsse (Regen, Kälte, Schnee, usw.)	Tagesunterkünfte (Pausenräume)				GM A 025	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Brandschutz	Handfeuerlöscher in erforderlicher Menge bereitstellen	Jedes Unternehmen muß Feuerlöscher an dessen Arbeitsplätzen bereitstellen. Lager- und Pausenräume sind mit Feuerlöschern auszustatten.			ASR 13/1,2 GM A 021	ArbStättV §4 Arbeitsstättenverordnung DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Erste-Hilfe-Organisation	ausgebildete Ersthelfer Erste-Hilfe-Einrichtung: Melde-Einrichtung (Telefon u.a.) Verbandskasten C Aushang "Erste Hilfe"	Ab 20 Beschäftigten muß eine Krankentrage auf der Baustelle vorhanden sein. Ab 50 Beschäftigten auf der Baustelle ist ein Sanitätsraum erforderlich.			ASR A 4.3 GM A 004	ArbStättV §6 Arbeitsstättenverordnung DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Freitag, 23. Mai 2025

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Ausführungsphase										
Erdarbeiten										
			Erdbaumaschinen	Betriebsmittelprüfung Sicherheitseinrichtungen an Erdbaumaschinen Unterweisung durchführen (Betriebsanweisung)					DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten GM B 181 Bagger GM B 182 Lader Muldenfahrzeuge Planiergeräte	
			Gefahrenbereiche an Erdbaumaschinen	Sichtkontakt mit Maschinenführer				GM B 181 GM B 182	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Zugang in die Baugrube	Anlegeleiter, gegen Umkippen gesichert Höhenunterschied <5,00m			S16	GM B 131	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Baugruben: Absturz	Absperrung, Sicherung des lastenfreien Schutzstreifens (60cm) Böschungswinkel einhalten	Nach Bodengutachten ist ein Böschungswinkel vorgeschrieben.			GM C 469	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Einbruch der Grabenwände: Verschüttung	Absperrung, Sicherung Böschungswinkel einhalten verbaute Gräben				GM C 469 GM C 470	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Erdbaumaschinen	Betriebsmittelprüfung Sicherheitseinrichtungen an Erdbaumaschinen					DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten GM B 181 Bagger GM B 182 Lader Muldenfahrzeuge Planiergeräte	
			Gefahrenbereiche an Erdbaumaschinen	Absperrung Einweiser bzw. Sicherungsposten Sichtkontakt mit Maschinenführer				GM A 069	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Verbau: Absturz und Einsturz	60,0cm Schutzstreifen am oberen Grubenrand einhalten Seitenschutz an Absturzkanten des Verbaus			S501	GM C 461	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Absturz in Gräben	60,0cm Schutzstreifen am Grabenrand einhalten Seitenschutz an Absturzkanten (Verbau) installieren			S501	GM C 461 GM C 469 GM C 470	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Arbeiten in engen Räumen/Schächten	Alleinarbeitsverbot Rettungseinrichtungen vorhalten Unterweisung durchführen (Betriebsanweisung)					DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Arbeitsräume in Gräben	Grabenbreite entsprechend der auszuführenden Arbeit festlegen und einhalten.	Für Abwasserleitungen und -kanäle gilt DIN EN 1610 Für alle übrigen Leitungen gilt DIN 4124 Für Gräben ohne Arbeitsraum (z. B. Kabelgräben) gilt DIN 4124			GM C 469 GM C 470	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Einbruch von Gräben	Absperrung, Sicherung des lastenfreien Schutzstreifens (60cm) Lastverkehr/ Baumaschinen: Schutzabstände zu Gräben/ Gruben bis 12,0 t mind. 1,00m bis 25,0 t mind. 2,00m				GM C 461 GM C 469	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Gefahrenbereiche an Erdbaumaschinen	Sichtkontakt mit Maschinenführer Unterweisung der Beschäftigten				GM B 181 GM B 182	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Lärmeinflüsse	Gehörschutz tragen (auch im Umfeld der Maschine)	Auslösewerte: Tages-Lärmpegel : 80dB(A) Spitzenschallpegel: 135dB(A)			GM E 609	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Transport schwerer Lasten	Hebeeinrichtungen und Transporthilfsmittel (z.B. Schubkarre)				GM B 161	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Freitag, 23. Mai 2025

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Ausführungsphase										
Rohbauarbeiten										
			schneiden, hineinfallen	Abdecken der Bewehrungseisen mit Schutzprofilen					DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			stoßen, stolpern	Arbeitstägliches Aufräumen der Baustelle					DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Gefahrenbereiche an Erdbaumaschinen	Sichtkontakt mit Maschinenführer					DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Baugrube: Einbruch des Verbaus	keine Veränderungen an den Verbauwänden vornehmen				GM C 461	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Baugrubenrand: Absturz	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)	Bei fehlender Absturzsicherung oder wenn arbeitsbedingt keine Absturzsicherung möglich ist			DGUV Regel 112-198 (BGR/GUV-R 198) DGUV Regel 112-199 (BGR/GUV-R 199) GM E 601	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Zugang in die Baugrube	Gerüsttreppenturm, Anlegeleitern (nur kurzfristig)	Bei Höhenunterschieden von weniger als 5,00m können Anlegeleitern als kurzfristiger Zugang eingesetzt werden.			GM A 026 GM B 131 GM C 357		
			Hochgelegene Arbeitsplätze	Absperrung der Gefahrenbereiche				GM B 100	DGUV Information 250-449 (BGI/GUV-I 504-41) Arbeiten mit Absturzgefahr DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	Gerüst- bzw. Gebäudetreppen mit Seitenschutzgeländer			S22	GM B 100 GM C 357	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Autokran, Aufstellen und Betreiben	Kranbetrieb einstellen, wenn die Betriebssicherheit gefährdet ist				GM B 215	DGUV Regel 100-500 (BGR 500) Betreiben von Arbeitsmittel DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten VERORDNUNG BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung	
			Hochgelegene Arbeitsplätze	Hubarbeitsbühne				GM B 212	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Krantransport, Lastenhandhabung	Nicht unterschwebenden Lasten aufhalten Nur geeignete, geprüfte Hebezeuge und Lastaufnahmemittel verwenden Unterweisung: Anschlag von Lasten				GM B 161 GM B 164 GM B 215 GM C 361	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			umfallende oder herunterfallende Bauteile	Gefahrenbereiche sperren Montageanweisungen beachten					DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung	Betoniergerüste, Bockgerüste				GM B 100 GM B 112 GM B 117	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Bauwerksaußenkanten, Außenwandöffnungen	Fassaden-, Fanggerüst				GM B 111 GM B 113	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Decken-/ Bauwerksinnenkanten	Seitenschutz an Absturzkanten installieren	Auch bei Arbeitsunterbrechungen / Arbeitsabschnitten			GM B 100	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Deckenaussparungen	durchtrittssichere und unverschiebbar angebrachte Abdeckungen	Bei Öffnungen kleiner 2,00qm und Kantenlängen größer 0,50m			GM B 100	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Freitag, 23. Mai 2025

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Ausführungsphase										
Rohbauarbeiten										
			herabfallende / umfallende Bauteile	Gefahrenbereiche sperren					DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Krantransport, Lastenhandhabung	Nicht unterschwebenden Lasten aufhalten Nur geeignete, geprüfte Hebezeuge und Lastaufnahmemittel verwenden Unterweisung: Anschlag von Lasten				GM B 161 GM B 164 GM B 214 GM B 215	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Freitag, 23. Mai 2025

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Ausführungsphase										
Mauer-, Beton-, und Montgearbeiten										
			Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung	Arbeitsbühnen/ Rollgerüste	An allen Arbeitsplätzen mit Absturzgefährdung, an denen keine Absperrungen durch Seitenschutz, Umwehrungen oder Abdeckungen technisch oder arbeitsbedingt möglich sind.			GM B 112 GM B 117	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			herabfallende / umfallende Bauteile	Gefahrenbereiche sperren Montageanweisungen beachten				GM A 003	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Freitag, 23. Mai 2025

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Ausführungsphase										
Fassadenarbeiten										
			Absturz vom Gerüst	Durchstiegsbeläge geschlossen halten einen ausreichend freien Durchgang belassen Gerüstabstand zur Fassade maximal 30cm, ansonsten muß ein innenliegender Seitenschutz eingebaut werden keine Seitenschutzelemente entfernen	Alle Arbeitsbereiche mit Absturzgefährdung, an denen keine Absperrungen durch Seitenschutz, Umwehrungen oder Abdeckungen technisch oder arbeitsbedingt möglich sind, müssen wirksam und erkennbar für Unbeteiligte gesperrt werden.	B07		GM B 113	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Herabfallende oder umstürzende Gegenstände	Kippsicherung für aufgestellte Fensterelemente Sperrung der Arbeits- und Gefahrenbereiche					DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Baulastenaufzug - Betrieb	Einweisung durch Aufzugaufsteller Bedienung nur durch beauftragte Person Regelmäßig auf augenscheinliche Mängel überprüfen		B09		GM B 142 GM B 143	VERORDNUNG BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung	
			Einsturz des Gerüsts	Gerüst nicht überlasten, Angaben des Gerüsterstellers beachten Keine konstruktiven Veränderungen am Gerüst vornehmen				GM B 113	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	vorgebaute Gerüsttreppen				GM C 357	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Freitag, 23. Mai 2025

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Ausführungsphase										
Hochbau / Ausbau										
			arbeitsbedingte Gefährdung unbeteiligter Personen	Absperrung, Sicherung				GM B 100	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			arbeitsbedingtes Sperren von Flucht- und Rettungswegen	frühzeitige Bekanntmachung					DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Entfernen von Seitenschutz und Abdeckungen	nach Arbeitsabchluß oder -unterbrechung muß die Absturzsicherung wieder installiert werden. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)	Ab einer Absturzhöhe von 2,00m muß eine geeignete Absturzsicherung oder Fangvorrichtung installiert sein. Eine Anseilschutz darf nur verwendet werden, wenn keine sichere Einrichtung möglich ist.			DGUV Regel 112-198 (BGR/GUV-R 198) DGUV Regel 112-199 (BGR/GUV-R 199) GM B 100 GM E 601	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			gegenseitige Behinderung	detaillierten Arbeitstaktplan für alle betreffenden Gewerke erstellen räumliche Trennung der Gewerke				GM A 003	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Gefahrstoffe	Arbeitsplatz für Unbeteiligte sperren Ausreichende Belüftung notwendige PSA tragen				GM A 041 GM A 042 GM B 100	VERORDNUNG GefStoffV Gefahrstoffverordnung	
			Hochgelegene Arbeitsplätze	Fahrbare Arbeitsbühnen, Bockgerüste				GM B 105 GM B 23	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Stolpern, Rutschen, Stürzen	arbeitstägliches Entsorgen von Bauabfällen und Beräumen anderen Gegenständen					DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Freitag, 23. Mai 2025

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Ausführungsphase										
techn. Gebäudeausrüstung										
			gegenseitige Behinderung	detaillierten Arbeitstaktplan für alle betreffenden Gewerke erstellen räumliche Trennung der Gewerke				GM A 003	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Boden-/ Deckenöffnungen	Arbeitspodeste in Installationschächte festinstallierte Absturzsicherungen (Seitenschutz, Absperrungen), durchtrittssichere und unverschiebbare Abdeckungen	Bei Öffnungen größer 2,00qm		S111 S21	GM B 100	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			elektrische Durchströmung, Stromschlag	Elektro-Sicherheitsregeln: 1. Stromkreis freischalten 2. Gegen Wiedereinschlitten sichern 3. Spannungsfreiheit feststellen 4. Erden und Kurzschließen 5. Benachbarte, unterSpannung stehende Teile abdecken oder abschränken					DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel DIV VDE Bestimmugen	
			Hochgelegene Arbeitsplätze	Fahrbare Arbeitsbühnen, Bockgerüste	Leitern sind nur erlaubt, wenn es keine andere sichere Einrichtung möglich ist.			GM B 112 GM B 117	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			arbeitsbedingte Gefährdung unbeteiligter Personen	Absperrung, Sicherung				GM A 003	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Feuer und Explosion	Brand- und Explosionsgefährliche Arbeiten bei der Bauleitung anmelden Feuerlöscher an Arbeitsplatz bereitstellen				GM A 021	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Stolpern, Rutschen, Stürzen	arbeitstägliches Entsorgen von Bauabfällen und Beräumen anderen Gegenständen				GM A 026	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Freitag, 23. Mai 2025

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Ausführungsphase										
Gerüstbau										
			Gerüstübergabe an Nutzer	Vor Betreten des Gerüsts muß der Nutzer das Gerüst auf Eignung und Sicherheit prüfen. Checkliste von Gerüstersteller oder vom SiGeKo übermitteln lassen.				GM C 353 GM C 356	DGUV Information 201-011 (BGI/GUV-I 663) Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten GM C 353 Gerüstbauarbeiten - Prüfung und Dokumentation, Plan für die Benutzung GM C 356 Gerüstbauarbeiten - Fachkundige Person, zur Prüfung befähigte Person und fachlich geeignete Beschäftigte	
			herabfallende / umfallende Bauteile	Absperrung der Gefahrenbereiche Plan für Auf-, Um- und Abbau, Montageanweisung und Unterweisung				GM C 352	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Montagesicherheitsgeländer oder Seitenschutz vorrangig verwenden	Können Absturzsicherungen und Auffangeinrichtungen aus arbeitstechnischen Gründen nicht angewendet werden, muß die Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (Sicherheitsgeschirr) verwendet werden.				GM C 351 Gerüstbauarbeiten Sicherung gegen Absturz beim Auf-, Um- und Abbau GM C 354 Gerüstbauarbeiten PSA gegen Absturz	
			Transport- und Verkehrswege	Gerüsttreppen			S212	GM C 357	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Freitag, 23. Mai 2025

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Ausführungsphase										
Dacharbeiten										
			Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung	Arbeits- und Schutzgerüst Seitenschutz am Dachrand	An allen Arbeitsplätzen mit Absturzgefährdung, an denen keine Absperrungen durch Seitenschutz, Umwehrungen oder Abdeckungen technisch oder arbeitsbedingt möglich sind		S03 S302	GM B 100 GM B 113	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			herabfallende Gegenstände	umliegenden Gefahrenbereich sperren Übereinanderliegende Arbeitsplätze vermeiden (Absprache mit anderen Gewerken)					DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Krantransporte/ Lastenhandhabung	Nicht unterschwebenden Lasten aufhalten Nur geeignete, geprüfte Hebezeuge und Lastaufnahmemittel verwenden Unterweisung: Anschlag von Lasten	Bei Kreuzungen von anderen Arbeitsbereichen besondere Regelungen abstimmen.			DGUV Information 209-013 (BGI 556) GM B 161 GM B 164 GM B 214 GM B 215	DGUV Information 204-006 (BGI/GUV-I 503) Anleitung zur ersten Hilfe DGUV Vorschrift 52 (BGV D6) Krane	
			Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung	Arbeits- und Schutzgerüst	Alle Arbeitsbereiche mit Absturzgefährdung, an denen keine Absperrungen durch Seitenschutz, Umwehrungen oder Abdeckungen technisch oder arbeitsbedingt möglich sind, müssen wirksam und erkennbar für Unbeteiligte gesperrt werden.		S03	GM B 113	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			herabfallende Gegenstände	umliegenden Gefahrenbereich sperren Übereinanderliegende Arbeitsplätze vermeiden (Absprache mit anderen Gewerken)					DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Krantransporte/ Lastenhandhabung	Nicht unterschwebenden Lasten aufhalten Nur geeignete, geprüfte Hebezeuge und Lastaufnahmemittel verwenden Unterweisung: Anschlag von Lasten	Bei Kreuzungen von anderen Arbeitsbereichen besondere Regelungen abstimmen.			DGUV Information 209-013 (BGI 556) GM B 161 GM B 164 GM B 214 GM B 215	DGUV Vorschrift 52 (BGV D6) Krane	
			Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	vorgebaute Gerüsttreppen				GM C 357	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Freitag, 23. Mai 2025

Beginn	Ende	Tätigkeit	Gefährdungen	Lösungen/Maßnahmen	ausgearbeitete Lösungskonzepte	ggB	ggS	Regelwerke	Bestimmungen	Firmen
Ausführungsphase										
Rohrleitungsbau										
			allgemeine Gefahren	Absperrung, Sicherung				GM B 100	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Absturz, Umsturz, Hineintreten und Anstoßen	Abdeckungen Absperreinrichtungen			S07	GM B 100	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			allgemeine Gefahren	Absperrung, Sicherung				GM B 100	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Absturz, Umsturz, Hineintreten und Anstoßen	Abdeckungen Absperreinrichtungen			S07	GM B 100	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Arbeiten in engen Räumen	Alleinarbeitsverbot Anlegeleitern				GM B 131 GM C 411	DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Grundsätze der Prävention DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Baugeräte	Betriebsmittelprüfung Unterweisung durchführen (Betriebsanweisung)				GM B 171 GM B 172	DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) Elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	
			Baugrubenrand: Absturz und Einsturz	Abdeckungen Absperrung, Sicherung Seitenschutz, Umwehrung			S07 S21	GM B 100	DGUV Vorschrift 38 (BGV C22) Bauarbeiten	