

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Donnerstag, 4. Mai 2023

gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen					
Gewerk/Arbeitsbereich	Tätigkeit	Gefährdung/Einrichtung	von Datum	bis Datum	Gruppe
S011	Bauzauntor				
Baustelleneinrichtung	gemeinnützige Einrichtungen	Gefahrenbereich: Baustelle	26.08.2026	24.01.2029	Planungsphase
S010	Bauzaun				
Baustelleneinrichtung	gemeinnützige Einrichtungen	Gefahrenbereich: Baustelle	26.08.2026	24.01.2029	Planungsphase
S314	Dreiteiliger Seitenschutz an Dachkante				
Dach	Einbau Oberlichter	herabfallende Gegenstände			Ausführungsphase
S116	Unverschiebbare, begehbare Abdeckung an Decken				
Dach	Einbau Oberlichter	herabfallende Gegenstände			Ausführungsphase
S510	Seitenschutz Baugrubenrand				
Baugrube (Erdarbeiten / Verbau)	Erdarbeiten	Verbau: Absturz und Einsturz	10.09.2026	02.12.2026	Ausführungsphase
S231	Treppenturm in Baugrube				
Baugrube (Erdarbeiten / Verbau)	Erdarbeiten	Zugang in die Baugrube	10.09.2026	02.12.2026	Ausführungsphase
S121	Arbeitspodeste in Installationsschächten				
Baugrube (Erdarbeiten / Verbau)	Kanal- und Medienleitungen	Abstieg in tiefe Gräben			Ausführungsphase
S212	Steigleiter, außen				
Baugrube (Erdarbeiten / Verbau)	Kanal- und Medienleitungen	Abstieg in tiefe Gräben			Ausführungsphase
S114	Dreiteiliger Seitenschutz an Außenkanten				
Baugrube (Erdarbeiten / Verbau)	Kanal- und Medienleitungen	Einbruch der Böschung, Absturz			Ausführungsphase
S203	Zugang Baugrube				
Rohbau	Arbeiten in der Baugrube: Fundamente, Bodenplatten usw.	Zugang in die Baugrube	03.12.2026	16.09.2027	Ausführungsphase
S510	Seitenschutz Baugrubenrand				
Rohbau	Arbeiten in der Baugrube: Fundamente, Bodenplatten usw.	Baugruben: Absturz	03.12.2026	16.09.2027	Ausführungsphase
S221	Treppenturm im Gebäude				
Rohbau	Stahlbetonarbeiten, Mauerarbeiten	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	03.12.2026	16.09.2027	Ausführungsphase

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Donnerstag, 4. Mai 2023

gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen					
Gewerk/Arbeitsbereich	Tätigkeit	Gefährdung/Einrichtung	von Datum	bis Datum	Gruppe
S261	Laufsteg Überbrückung Grube				
Rohbau	Stahlbetonarbeiten, Mauerarbeiten	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	03.12.2026	16.09.2027	Ausführungsphase
S411	Arbeitsgerüst, außen				
Rohbau	Stahlbetonarbeiten, Mauerarbeiten	Bauwerksaußenkanten, Außenwandöffnungen	03.12.2026	16.09.2027	Ausführungsphase
S110	Arbeitspodeste				
Rohbau	Stahlbetonarbeiten, Mauerarbeiten	Boden-/ Deckenöffnungen	03.12.2026	16.09.2027	Ausführungsphase
S111	Arbeitspodeste				
Rohbau	Stahlbetonarbeiten, Mauerarbeiten	Boden-/ Deckenöffnungen	03.12.2026	16.09.2027	Ausführungsphase
S510	Seitenschutz Baugrubenrand				
Rohbau	Verfüllungen der Arbeitsräume u.a.	Baugruben: Absturz			Ausführungsphase
S204	Zugang Baugrube				
Rohbau	Verfüllungen der Arbeitsräume u.a.	Zugang in die Baugrube			Ausführungsphase
S212	vorgebaute Gerüsttreppe				
Fassade	Fenster und Außentüren	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen			Ausführungsphase
S113	Dreiteiliger Seitenschutz an Treppen				
Fassade	Fenster und Außentüren	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen			Ausführungsphase
S410	Fanggerüst Fassade				
Fassade	Fenster und Außentüren	Hochgelegene Arbeitsplätze			Ausführungsphase
S411	Arbeitsgerüst, außen				
Fassade	Fassadenarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze	17.09.2027	17.09.2027	Ausführungsphase
S210	Vorgebaute Gerüsttreppe				
Dach	Dacheindichtung	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	17.09.2027	10.12.2027	Ausführungsphase
S403	Arbeitsgerüst, Innen				
Dach	Dacheindichtung	Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung	17.09.2027	10.12.2027	Ausführungsphase
S131	Attika, verbleibend				
Dach	Attikaabdeckung	Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung			Ausführungsphase

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gem. §2 BaustellV

Donnerstag, 4. Mai 2023

gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen					
Gewerk/Arbeitsbereich	Tätigkeit	Gefährdung/Einrichtung	von Datum	bis Datum	Gruppe
S314	Dreiteiliger Seitenschutz an Dachkante				
Dach	Attikaabdeckung	Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung			Ausführungsphase
S311	Dachfangnetze als Gerüsterweiterung				
Dach	Attikaabdeckung	Arbeitsplätze mit Absturzgefährdung			Ausführungsphase
S113	Dreiteiliger Seitenschutz an Treppen				
Innenausbau	gilt für alle Ausbaugewerke	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	22.10.2027	21.08.2028	Ausführungsphase
S106	Absturzsicherung an Innenkanten				
Innenausbau	gilt für alle Ausbaugewerke	Decken-/ Bauwerksinnenkanten	22.10.2027	21.08.2028	Ausführungsphase
S114	Dreiteiliger Seitenschutz an Außenkanten				
Innenausbau	gilt für alle Ausbaugewerke	Deckenaussparungen	22.10.2027	21.08.2028	Ausführungsphase
S113	Dreiteiliger Seitenschutz an Treppen				
Technische Ausrüstung	TGA-Installationen	Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen	17.09.2027	21.08.2028	Ausführungsphase
S120	Arbeitspodeste in Aufzugsschächten				
Technische Ausrüstung	TGA-Installationen	Boden-/ Deckenöffnungen	17.09.2027	21.08.2028	Ausführungsphase
S510	Seitenschutz Baugrubenrand				
Baugrube (Erdarbeiten / Verbau)	Erdarbeiten	Verbau, Baugruben: Absturz	10.09.2026	02.12.2026	Ausführungsphase