Projektnummer: 10-11-1688-24-001

Vergabenummer: 025-26-00239

Bestellnummer:

Anlage 4: Rahmenterminplan

Der beigefügte Terminplan stellt den Rahmenterminplan - zum Zeitpunkt der Ausschreibung - für die Machbarkeitsstudie (Anlage 02b Lageplan Neubau JVA Köln) dar.

HITZLER INGENIEURE

Steuerungsterminplan für JVA Köln - Abriss und Neubau auf vorh. Grundstück (Projekt JVMoP)
Stand 2026-05

BLB NRW

Nr.	PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Zuständig	Vorgänger	Nachfolger	% Abgeschlc	Geplanter Anfang	Geplantes Ende
0		JVMoP_JVA Köln	6364 Tage	Mit 11.06.14	Mon 21.11.39				11%	Mit 11.06.14	Mon 21.11.39
1	1	Meilensteinübersicht	4191 Tage	Fre 30.12.22	Mon 21.11.39				0%	Fre 30.12.22	Mon 21.11.39
61	2	Konzeptionsphase	6364 Tage	Mit 11.06.14	Mon 21.11.39				87%	Mit 11.06.14	Mon 21.11.39
151	3	LP 1 - Grundlagenermittlung	72 Tage	Die 17.09.24	Die 07.01.25				100%	Die 17.09.24	Die 07.01.25
164	4	LP 2 - Vorplanung	467 Tage	Mon 02.12.24	Don 22.10.26				86%	Mon 02.12.24	Die 22.09.26
245	5	LP 3 - Entwurfsplanung (exkl. Interimshafthaus)	636 Tage	Mit 30.04.25	Don 18.11.27				19%	Mit 30.04.25	Don 18.11.27
306	6	LP 4 - Genehmigungsplanung	840 Tage	Mon 04.08.25	Mon 18.12.28				11%	Mon 04.08.25	Mon 18.12.28
338	7	LP 5 - Ausführungsplanung	776 Tage	Don 13.08.26	Mit 26.09.29				0%	Don 13.08.26	Mit 26.09.29
355	8	Baufeldvorbereitung Erweiterungsfläche RLP Ost + Süd	938 Tage	Mit 04.12.24	Die 19.09.28				15%	Mit 04.12.24	Die 19.09.28
419	9	Realisierungsphase Ost	792 Tage	Don 15.05.25	Die 25.07.28				4%	Don 15.05.25	Die 25.07.28
590	10	Realisierungsphase Süd	1302 Tage	Fre 08.10.27	Mit 19.01.33				0%	Fre 08.10.27	Mit 19.01.33
1136	11	Realisierungsphase Mitte	1686 Tage	Mon 15.07.30	Don 07.05.37				0%	Mon 15.07.30	Don 07.05.37
1171	12	Realisierungsphase Nord	687 Tage	Mon 14.01.36	Don 14.10.38				0%	Mon 14.01.36	Don 14.10.38
1193	13	Projektabschluss	280 Tage	Fre 15.10.38	Mon 21.11.39				0%	Fre 15.10.38	Mon 21.11.39

