Versickerungsanlage 2 (Füllkörperrigole)
Abmessungen B/L/H 8,00 m / 38,40 m / 1,67 m
gemäß Detailplan

Rigolen sind während der Bauarbeiten zu schützen, max. Belastbarkeit für Pkw

Baustraße 1

Baustelleneinfahrt Baufeld E

Verbliebenes Streifenfundament aus Beton.
Länge ca. 65 m, Höhe = 2,00 m
Höhe / Breite (BW-Reste Betonwand) = 0,30 / 0,25 m
Höhe / Breite (Streifenfundament oben) = 1,10 / 0,40 m
Höhe / Breite (Streifenfundament unten) = 0,60 / 0,60 m

neue Grundstücksgrenze

Fundament Winkelstützmauer
aus Stahlbeton
Länge ca. 10 m
Breite ca. 1 m
Fußstärke ca. 0,3 m

Nördliche gebäudenahe Hausanschlüsse sowie die Elektrotrasse (ca. 4 m) werden nachlaufend hergestellt (Bauzeit ca. 6 Wochen)

Baufeld E

Baustellenausfahrt Baufeld E + Bib.

Bibliothek

NN + 46.45 m

Hinweis: alle Hausanschlüsse durch TP E / P2 enden 1 m außen vor der Gebäudehülle

Baufeld P2

Leitungsbau im W4 wird bereichsweise parallel zur Bauausführung Gebäude E/P2 ausgeführt

Westliche gebäudenahe Hausanschlüsse (ca. 4 m) werden nachlaufend hergestellt (Bauzeit ca. 6 Wochen)

Südliche gebäudenahe Hausanschlüsse (ca. 4 m) werden nachlaufend hergestellt (Bauzeit ca. 6 Wochen)

Östliche gebäudenahe Hausanschlüsse (ca. 4 m) werden nachlaufend hergestellt (Bauzeit ca. 2 Wochen)

Baustelleneinfahrt Baufeld P2

Baustellenausfahrt Baufeld P2

Erweiterung Süd

Nach Leitungsverlegung Wiederherstellung Oberfläche wie Bestand

Legende

- Grundstücksgrenze
- 2195 Flurstücksnummer / Grenze Kataster
- Bestand
- Baustelleneinrichtungsfläche
- Bauzaun
- Pflaster (Bestand) befahrbar mit LKW / Sattelzug maximal 40 to
- Grünfläche (Bestand) nicht befahrbar
- Asphalt ("Oberbau P Typ 1") befahrbar mit LKW / Sattelzug maximal 40 to
- Schotter ("Oberbau P Typ 2") befahrbar mit LKW / Sattelzug maximal 40 to
- Schotter ("Oberbau P Typ 3") befahrbar mit LKW / Sattelzug maximal 40 to
- Schotter (Temporäre Verfüllung) ca. 20 cm Schotter (RC) befahrbar mit PKW
- Planumfläche Bereich Baugrube (unbefestigt) nicht befahrbar

In diesen Flächen gelten die roten Deckenhöhen. Die grauen Höhen entsprechen dem Bestand und sind nur zur Information.

- Baum- und Wurzelschutz durch TP E / P2 Bestandsbaum schützen / Baumkrone beachten

"Oberbau P Typ 1"

Provisorium
Belastungsklasse 0,3

Ev_2 = 100 MPa
Ev_2 = 45 MPa

4 cm	Deckschicht AC 11 DS
10 cm	Tragschicht AC 32 T S
41 cm	Schottertragschicht 0/32 (RC)
55 cm	Gesamtaufbau

"Oberbau P Typ 2"

Provisorium
Belastungsklasse 0,3

Ev_2 = 100 MPa
Ev_2 = 45 MPa

4 cm	Deckschicht AC 11 DS
10 cm	Tragschicht AC 32 T S
41 cm	Schottertragschicht 0/32 (RC)
55 cm	Gesamtaufbau

"Oberbau P Typ 3"

Provisorium
Belastungsklasse 0,3

Ev_2 = 100 MPa
Ev_2 = 45 MPa

4 cm	Deckschicht AC 11 DS
10 cm	Tragschicht AC 32 T S
41 cm	Schottertragschicht 0/32 (RC)
	davon 1. Lage ca. 20 cm
55 cm	Gesamtaufbau

Lagestatus: ETRS 89 / Höhenstatus DHHN 92 mit Lagestatus 160

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
04	Ergänzungen: Leitungsneubau / Schutz für feste Bauten / Legende;	16.10.2025	SMS
	Markierung Ausführung Hausanschlüsse		
03	Text Streifenfundament angepasst	24.09.2025	SMS
02	Anpassung Baustraße 1 + Legende	14.07.2025	SMS
01	Ergänzung Bauwerksreste Baufeld D / Anpassung Baustraße 1	09.05.2025	SMS

Nutzer / Mieter(in):

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Köln
Domstraße 55-73
D - 50668 Köln
Telefon: +49 221 35660 - 0
Telefax: +49 221 35660 - 999
E-Mail: k.poststelle@blb.nrw.de
Internet: www.blb.nrw.de

Projekt: 10-12-2034-18-002 (Wirtschaftseinheitsnummer)
Technische Hochschule Köln Campus Deutz
Infrastruktur (Wirtschaftseinheitsnummer)

Wirtschaftseinheit / Liegenschaft: WE2034 (Wirtschaftseinheits- / Liegenschaftsnummer)
Technische Hochschule Köln
Betzdorfer Str. 2 (Wirtschaftseinheits- / Liegenschaftsbezeichnung)

Objekt/Bauwerk/Gebäude (Objekt-/Bauwerks-/Gebäude-Nr.)
Infrastruktur, übergreifend (Objekt-/Bauwerks-/Gebäudebezeichnung)

Planbezeichnung/Darstellung: Innere Erschließung
Oberflächen Baufeld W4 + E/P2
Planerstellung: 25.03.2025
Planschlüssel: 2034_FIS_5_LA_P27I_GE_AAL_04_P_Oberflächen Baufeld W4 + E / P2

Dateipfad:

Modell-Name:	Plottstiltabelle:	Planart:	Ausführungsplanung
Layout-Name:	Gezeichnet: SMS	Fachbereich:	Infrastrukturplanung
XRef: / Bild:	Bestand am:	Blatt-Nr.:	Maßstab: 1:250
		Blattgröße:	970 x 850
		Plotdatum:	Index: 04