Terminplanung für Errichtung der BOS-Gebäudefunkanlage

- **Montage und Installation der BOS-Komponenten einschließlich Verkabelung, Antennen- und Verteiltechnik:** ca. 4–5 Monate bei abschnittsweiser Ausführung.
- **Inbetriebnahme und Parametrierung:** ca. 2–3 Wochen im Anschluss an die Montage, einschließlich der erforderlichen Einmessungen, abschließenden Funkmessungen und gegebenenfalls Optimierungsarbeiten.
- **Abnahme mit den zuständigen Stellen, der Feuerwehr und gegebenenfalls dem Sachverständigen:** ca. 4 Wochen als zeitlicher Ansatz nach der Inbetriebnahme, abhängig von der Terminverfügbarkeit der Beteiligten.
- **Abschluss- und Revisionsdokumentation:** Übergabe ca. 2 Wochen nach der Feuerwehrabnahme.

Geschätzte Ausführungsdauer ca. 6 Monate