Projekt: 40-12-2348-22-005 25.00 - Austausch RLT-Anlagen
Bauherr: Bau und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)

Rahmenterminplan / Steuerungsterminplan

Index 5 - Tragwerksplanung

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	**Vorgänge Bauherr / Nutzer**	**625 Tage**	**Mon 26.05.25**	**Don 25.11.27**		
2	Erstellung Nutzersollvereinbarung (NSV)	60 Tage	Mon 26.05.25	Fre 15.08.25		4EE
3	NSV zur Prüfung an den Nutzer	1 Tag	Mit 23.07.25	Mit 23.07.25		
4	Abschluss NSV (Freigabe HHU)	1 Tag	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26	2EE	
5	LPH2 Vorplanung, Sichtung HHU, Prüfung und Freigabe BLB NRW	0 Tage	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26	58EE	
6	Erstellung Planungssollvereinbarung	105 Tage	Mon 19.10.26	Mon 29.03.27	65EE	7
7	Abschluss Planungssollvereinbarung (Freigabe HHU)	0 Tage	Mon 29.03.27	Mon 29.03.27	6	
8	LPH3 Entwufsplanung, Sichtung HHU, Prüfung und Freigabe BLB NRW	0 Tage	Die 18.05.27	Die 18.05.27	96EE	
9	Erstellung Bausollvereinbarung	100 Tage	Die 30.03.27	Mon 16.08.27	104AA	10;12
10	Abschluß Bausollvereinbarung (Freigabe HHU)	0 Tage	Mon 16.08.27	Mon 16.08.27	9	
11	Erstellung Refinanzierungsvereinbarung	67 Tage	Die 30.03.27	Mit 30.06.27	104AA	
12	Refinanzierungsvereinbarung Unterzeichnung HHU	0 Tage	Mon 16.08.27	Mon 16.08.27	9	13EE
13	Erstellung VR-Antrag auf Durchführung	172 Tage	Don 03.12.26	Mon 16.08.27	12EE	14
14	Einreichung VR-Antrag zum Portfolioausschuss	0 Tage	Mon 16.08.27	Mon 16.08.27	13	15EA+8 Tage
15	Vorstellung VR-Antrag im Portfolioausschuss (1. Donnerstag im	0 Tage	Don 26.08.27	Don 26.08.27	14EA+8 Tage	16
16	Einreichung des VR-Antrags auf Durchführungsmittel	20 Tage	Fre 27.08.27	Don 23.09.27	15	17
17	Einreichung VR-Cockpit	3 Tage	Fre 24.09.27	Die 28.09.27	16	18
18	Plausibilisierungsklausur	10 Tage	Mit 29.09.27	Die 12.10.27	17	19
19	VR-Sitzung (Freigabe der Durchführungsmittel)	30 Tage	Mit 13.10.27	Die 23.11.27	18	20EA+2 Tage
20	Start Einzelvergaben sukzessiv (Beginn LPH7)	0 Tage	Don 25.11.27	Don 25.11.27	126AA;19EA+2 Tage	
21	**LPH1 Grundlagenermittlung**	**180 Tage**	**Die 12.11.24**	**Mon 21.07.25**		**37**
37	**LPH2 Vorplanung**	**90 Tage**	**Die 22.07.25**	**Mon 24.11.25**	**21**	
58	**LPH2 Vorplanung Sichtung HHU, Prüfung und Freigabe BLB NRW**	**97 Tage**	**Die 25.11.25**	**Die 28.04.26**		**5EE**
65	**LPH3 Entwurfsplanung**	**224 Tage**	**Mit 29.04.26**	**Mon 29.03.27**	**64**	**104;6EE;97**
94	LPH1-2 Tragwerksplanung	55 Tage	Mon 02.11.26	Mon 01.02.27		95
95	LPH3 Tragwerksplanung	40 Tage	Die 02.02.27	Mon 29.03.27	94	116
96	**LPH3 Entwurfsplanung Sichtung HHU, Prüfung und Freigabe BLB NRW**	**36 Tage**	**Mon 29.03.27**	**Die 18.05.27**		**8EE**
104	**LPH4 Genehmigungsplanung**	**55 Tage**	**Die 30.03.27**	**Mon 14.06.27**	**65**	**9AA;11AA;115;11**
115	LPH4 Genehmigungsplanung Sichtung HHU, Prüfung und Freigabe BLB NRW, Einreichung	23 Tage	Don 25.02.27	Mon 29.03.27	104	
116	LPH4 - Tragwerksplanung	60 Tage	Die 30.03.27	Mon 21.06.27	95	
117	LPH5 Ausführungsplanung	95 Tage	Die 30.03.27	Mon 09.08.27	104AA	118EA-15 Tage
118	**LPH6 Vorbereitung der Vergabe**	**185 Tage**	**Die 20.07.27**	**Mon 03.04.28**	**117EA-15 Tage**	**126EA-145 Tage**
126	LPH7 Mitwirkung bei der Vergabe	185 Tage	**Die 14.09.27**	**Mon 29.05.28**	118EA-145 Tage	129EA-60 Tage;20AA
127	Baubeginn	0 Tage	**Die 07.03.28**	**Die 07.03.28**	129AA	
128	**LPH 8 Objektüberwachung**	**670 Tage**	**Die 07.03.28**	**Mon 30.09.30**		
129	**1. Bauabschnitt**	250 Tage	**Die 07.03.28**	**Mon 19.02.29**	126EA-60 Tage	130EA-40 Tage;132;127AA
130	**2. Bauabschnitt**	240 Tage	**Die 26.12.28**	**Mon 26.11.29**	129EA-40 Tage	131EA-40 Tage
131	**3. Bauabschnitt**	260 Tage	**Die 02.10.29**	**Mon 30.09.30**	130EA-40 Tage	134
132	**IBM**	450 Tage	**Die 20.02.29**	**Mon 11.11.30**	129	133
133	Übergabe an den Nutzer	0 Tage	**Mon 11.11.30**	**Mon 11.11.30**	132	
134	LPH9 Objektbetreuung	600 Tage	**Die 01.10.30**	**Mon 17.01.33**	131	